ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА «ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА МУСОРОСБОРНОЙ КОРЗИНЫ НА КНС»

Дата наблюдения	12.08.2026	**Адрес / участок**	Участок водоотведения, КНС №2 (до 500 м³/сут)
Предприятие	МУП «Водоканал» (Ресурсоснабжающая организация ЖКХ)	**Смена / Исполнитель**	Дневная смена / Бригада №1 (3 чел.)
Состояние анализа		**Норматив / Факт**	План: 140 мин на выезд | Факт: 590 мин на выезд (+450 мин)

Этап процесса	План, мин.	Факт, мин.	Отклонение, мин. (+/-)	Причина отклонения	Ответственный за отклонение	Принятые меры / решение для внедрения
1. Прием сигнала об остановке н/а и выезд бригады на КНС	30	90	**+60**		Диспетчерская служба, мастер участка	
2. Осмотр приёмного резервуара и подготовка к работе	15	45	**+30**		Бригадир, Слесарь АВР	
3. Подъем сороулавливающей корзины из резервуара	15	60	**+45**		Слесарь АВР	
4. Очистка корзины и промывка	20	50	**+30**		Слесарь АВР	
5. Уборка отбросов в герметичный контейнер	10	30	**+20**		Слесарь АВР	
6. Ревизия (Чистка) насосов и запуск КНС в рабочий режим	20	210	**+190**		Слесарь АВР, электромонтер	
7. Проверка датчиков уровня	20	60	**+40**		Электромонтер , Слесарь АВР	
8. Заполнение бланка ПА	10	45	**+35**		Мастер участка	
ИТОГО	**140**	**590**	**+450**		**Руководитель участка / главный механик / диспетчерская / склад**	

Мастер участка _____ / _____ *Представитель бригады _____ / _____*